



12.06.1997
Fr-kælin=KL
Breyttur hæðarkótur
Færsla á gildru

20.06.1997
2 stútum bætt við hjá
lyftugryfju
Niðurföll í umbúðageymslu
færð til.
Breyting á hæðarkótum
í þökkun og handverkun.

25.06.1997
2 stútum bætt við í hitaklefa
merkt
1 stút bætt við í lyftarageymslu
merkt
niðurföll í kæligeymslu færð til

27.06.1997
Kótum á ristum í kæligeymslu
breytt úr 3.94 í 3.95.

14.07.1997
Staðsetningu niðurfalla í kæligeymslu breytt
samkvæmt staðs. rekka
Niðurföll í kæligeymslu hnitasett.

18.07.1997
Staðsetningu niðurfalla í kæligeymslu breytt,
bl milli rekka og niðurf. fer úr 62.5 í 50mm
Niðurföll í kæligeymslu hnitasett upp á nýtt.

25.07.1997
Í afgreidslu og móttökugangi eru sett inn tvö ný niðurföll,
og staðsetningu niðurfalla breytt.
Hæðarkótum er breytt úr 3.89m í 3.95m við ristar.

28.07.1997
Í afgreidslu og móttökugangi er sett inn eitt nýtt niðurföll.
Niðurföll í kæligeymslu leiðrétt.
Niðurföll í kæligeymslu hnitasett upp á nýtt.

Brúnnur Ø 600 st
K=1.98m

Brúnnur Ø 600 st
K=1.90m

Tengist síðar.
Hreinsigildra frá húsi-slóg og fitugildra háð samþykki heilbrigðisfulltrúa.
Staðsetning ákveðinn síðar.

Frærennsl tengist í dælubrunn,
Staðsetning óviss.

Byggingafráttíðing
Algreitt þann
08.08.1997
Sigurbjartur Halldórsson