Samþykkt þann

28 MAY 2008

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Jón Sigurðsson

Skráningartafla: Drekavellir 9, Hraunvallaskóli — **Skrásetjari:** Trausti Leósson
Landnúmer: 195078 — **Kennitala:** 310846-3769
Matshlutanúmer: 01 — **Útgáfa:** 4.01b — **Dags.:** 12.3.2008

	Botnplata		Hjúpfletir				
	Botnplata m²	Botnplata m²	Útveggir m²	Þar af: Glugga- og dyraop m²	Þak m²	Þar af: Þakgluggar og þakop m²	
Matshluti	919,9	4.599,7	5.326,4	1.044,0	4.433,0		

Yfirlit	Innan hæða A	Utan hæða A	B	C	Alls
Botnflötur / m²	9.396,3	3.758,7	38,1	191,2	13.384,3
Brúttóflötur / m²	9.401,7		38,1	191,2	9.631,0
Brúttórúmmál / m³	38.998,5	1.837,4			40.835,9
Nettóflötur / m²	8.495,3				8.495,3
Birt flatarmál / m²	9.401,7				9.401,7
Skiptarúmmál / m³	34.291,392				34.291,392

Skráningartafla: Drekavellir 9, Hraunvallaskóli — **Skrásetjari:** Trausti Leósson
Landnúmer: 195078 — **Kennitala:** 310846-3769
Matshlutanúmer: 01 — **Útgáfa:** 4.01b — **Dags.:** 12.3.2008

Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m²	D5M Millifl.tur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			13.155,0	34,2	104,1	28,8	9.401,7	0,0			40.835,9	8.495,3	9.401,7		34.291,392
		Botn											919,9				
	00	**kjallari**			216,4	0,0	0,0	0,0	216,4	0,0			601,5	192,9	216,4		
A	0001	**tæknirými**	T	0101	216,4				216,4		2,78	2,78	601,5	192,9	216,4	2,78	536,262
C	0002	**kjallaratröppur**	U	0101	7,6		5,0		7,6								
	01	**1. hæð**			4.599,7	34,2	67,6	0,0	4.633,9	0,0			20.994,1	4.111,4	4.633,9		
A	0101	**skóli**	N	0101	691,0				691,0		3,60	3,60	2.487,6	617,0	691,0	3,60	2.221,200
A	0102	**kennslurými**	N	0101	495,7				495,7		3,60	3,60	1.784,5	392,3	495,7	3,60	1.412,280
A	0103	**skólarými**	N	0101	3.406,3		67,6		3.406,3		3,60	12,75	16.697,8	3.064,5	3.406,3	4,90	15.016,050
A	0104	**útigeymsla**	N	0101	6,7				6,7		3,60	3,60	24,1	5,0	6,7	3,60	18,000
A	0105	**gagnur yfir sal**	U	0101		34,2			34,2		3,60	3,60		32,6	34,2		
B	0106	**brunastigi**	U	0101	0,2		4,0		0,2		3,60	3,60					
B	0107	**brunastigi**	U	0101	0,2		4,0		0,2		3,60	3,60					
B	0108	**brunastigi**	U	0101	0,2		4,0		0,2		3,60	3,60					
B	0109	**brunastigi**	U	0101	3,1		4,0		3,1		3,60	3,60					
C	0110	**útgangur**	U	0101	6,0		3,0		6,0								
	02	**2. hæð**			4.266,4	0,0	36,5	16,1	2.680,8	0,0			10.387,4	2.511,2	2.680,8		
A	0201	**kennslurými**	N	0101	644,8				644,8		3,60	3,60	2.321,3	576,4	644,8	3,60	2.075,040
A	0202	**kennslurými**	N	0101	498,8				498,8		3,60	3,60	1.795,7	421,7	498,8	3,60	1.513,120
A	0203	**tengigangur**	U	0101	254,8		36,5	12,7	242,1		3,60	3,60	917,3	233,0	242,1	3,60	838,800
A	0204	**kennslurými**	N	0101	539,3				539,3		3,60	3,60	1.941,5	482,0	539,3	3,60	1.735,200
A	0205	**kennslurými**	N	0101	625,8				625,8		3,60	3,60	2.252,7	683,5	625,8	3,60	2.460,600
A	0206	**geymsla-tæknir**	N	0101	133,4			3,4	130,0		3,60	3,60	480,1	114,6	130,0	3,60	412,560
A	0207	**þakrými**	V	0101	624,0						0,32	0,58	268,5				
A	0208	**þakrými**	V	0101	945,5						0,32	0,58	410,3				
B	0209	**stigasvalir**	U	0101	10,4		4,1		10,4		3,60	3,60					
B	0210	**stigasvalir**	U	0101	10,4		4,1		10,4		3,60	3,60					
B	0211	**stigasvalir**	U	0101	10,4		4,1		10,4		3,60	3,60					
B	0212	**stigasvalir**	U	0101	3,2		4,1		3,2		3,60	3,60					
C	0213	**þak-flóttaleið**	N	0101	161,7				161,7								

Útgáfa Dagsetning Lýsing: *Teiknað af Samþykkt*

á stofunni arkitektar
Bergstaðastræti 10 Rvk. Sími: 551 1460. Stofa á stofunni.is

Finnur Björgvinsson, arkitekt FAÍ — KT: 180846-3069
Hilmar Þór Björnsson, arkitekt FAÍ — KT: 280845-3109

Verkheiti: Drekavellir 9, Reykjavík Skráningartafla	*Dagsetning:* 13.05.08 *Kvarði:* *Hannað/teiknað:* FB *Samþykkt:* *Kennitala:* 660589-1399
Skýring:	

Skjöl: \\Server\winna\05 verk\05-01 Hraunvallaskóli\Stakkur\7 Okkar Teikningar\Skraningartafla\Hraunvallaskóli\Skráningartafla.dwg

Verknúmer: 05-01 — *Teikninúmer:* A-Btext-001 — *Útgáfa:*