Samþykkt þann
08. sep. 2021
f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Hjálmar A. Jónsson
HAJ

Ofnaskrá

Verk: Álhella 14 hús A

Nr. á ofni:	Rými:	Útreiknuð afköst W:	Mestu mál (mm) Hæð:	Lengd:	Þykkt:	Stútastaða
01-0101		1.620	600	1600	100	C-D
01-0102		1.620	600	1600	100	C-D
01-0103		1.620	600	1600	100	C-D
01-0104		1.620	600	1600	100	C-D
01-0105		1.620	600	1600	100	C-D
01-0106		1.620	600	1600	100	**C-D**
01-0107		1.620	600	1600	100	C-D
01-0108		1.620	600	1600	100	C-D
01-0109		1.620	600	1600	100	C-D
01-0110		1.620	600	1600	100	C-D
01-0111		1.620	600	1600	100	C-D
01-0112		1.620	600	1600	100	C-D
01-0113		1.620	600	1600	100	C-D
01-0114		1.620	600	1600	100	C-D
01-0115		1.620	600	1600	100	C-D
01-0116		1.620	600	1600	100	C-D
01-0117		1.620	600	1600	100	C-D
01-0118		1.620	600	1600	100	C-D
01-0119		1.620	600	1600	100	C-D

Alls: 30.780 W

Ofnaskrá

Verk: Álhella 14 hús B

Nr. á ofni:	Rými:	Útreiknuð afköst W:	Mestu mál (mm) Hæð:	Lengd:	Þykkt:	Stútastaða
02-0101		1.840	600	1600	100	C-D
02-0102		1.840	600	1600	100	C-D
02-0103		1.840	600	1600	100	C-D
02-0104		1.840	600	1600	100	C-D
02-0105		1.840	600	1600	100	C-D
02-0106		1.840	600	1600	100	**C-D**
02-0107		1.840	600	1600	100	C-D
02-0108		1.840	600	1600	100	C-D
02-0109		1.840	600	1600	100	C-D
02-0110		1.840	600	1600	100	C-D
02-0111		1.840	600	1600	100	C-D
02-0112		1.840	600	1600	100	C-D
02-0113		1.840	600	1600	100	C-D
02-0114		1.840	600	1600	100	C-D
02-0115		1.840	600	1600	100	C-D
02-0116		1.840	600	1600	100	C-D
02-0117		1.840	600	1600	100	C-D
02-0118		1.840	600	1600	100	C-D
02-0119		1.840	600	1600	100	C-D
02-0120		1.840	600	1600	100	A-B
02-0121		1.840	600	1600	100	A-B
02-0122		1.840	600	1600	100	A-B
02-0123		1.840	600	1600	100	A-B
02-0124		1.840	600	1600	100	A-B
02-0125		1.840	600	1600	100	A-B
02-0126		1.840	600	1600	100	A-B
02-0127		1.840	600	1600	100	A-B
02-0128		1.840	600	1600	100	A-B
02-0129		1.840	600	1600	100	A-B
02-0130		1.840	600	1600	100	A-B
02-0131		1.840	600	1600	100	A-B
02-0132		1.840	600	1600	100	A-B
02-0133		1.840	600	1600	100	A-B
02-0134		1.840	600	1600	100	A-B
02-0135		1.840	600	1600	100	A-B
02-0136		1.840	600	1600	100	A-B
02-0137		1.840	600	1600	100	A-B
02-0138		1.840	600	1600	100	A-B

Alls: 69.920 W

Ofnaskrá

Verk: Álhella 14 hús C

Nr. á ofni:	Rými:	Útreiknuð afköst W:	Mestu mál (mm) Hæð:	Lengd:	Þykkt:	Stútastaða
03-0101		1.550	600	1600	100	C-D
03-0102		1.550	600	1600	100	C-D
03-0103		1.550	600	1600	100	C-D
03-0104		1.550	600	1600	100	C-D
03-0105		1.550	600	1600	100	C-D
03-0106		1.550	600	1600	100	**C-D**
03-0107		1.550	600	1600	100	C-D
03-0108		1.550	600	1600	100	C-D
03-0109		1.550	600	1600	100	C-D
03-0110		1.550	600	1600	100	C-D
03-0111		1.550	600	1600	100	C-D
03-0112		1.550	600	1600	100	C-D
03-0113		1.550	600	1600	100	C-D
03-0114		1.550	600	1600	100	C-D
03-0115		1.550	600	1600	100	C-D
03-0116		1.550	600	1600	100	C-D
03-0117		1.550	600	1600	100	C-D
03-0118		1.550	600	1600	100	C-D
03-0119		1.550	600	1600	100	C-D
03-0120		1.550	600	1600	100	C-D
03-0121		1.550	600	1600	100	C-D
03-0122		1.550	600	1600	100	A-B
03-0123		1.550	600	1600	100	A-B
03-0124		1.550	600	1600	100	A-B
03-0125		1.550	600	1600	100	A-B
03-0126		1.550	600	1600	100	A-B
03-0127		1.550	600	1600	100	A-B
03-0128		1.550	600	1600	100	A-B
03-0129		1.550	600	1600	100	A-B
03-0130		1.550	600	1600	100	A-B
03-0131		1.550	600	1600	100	A-B
03-0132		1.550	600	1600	100	A-B
03-0133		1.550	600	1600	100	A-B
03-0134		1.550	600	1600	100	A-B
03-0135		1.550	600	1600	100	A-B
03-0136		1.550	600	1600	100	A-B
03-0137		1.550	600	1600	100	A-B
03-0138		1.550	600	1600	100	A-B
03-0139		1.550	600	1600	100	A-B
03-0140		1.550	600	1600	100	A-B
03-0141		1.550	600	1600	100	A-B
03-0142		1.550	600	1600	100	A-B

Alls: 65.100 W

Ath:

Ofnaskrá

Verk: Álhella 14 hús D

Nr. á ofni:	Rými:	Útreiknuð afköst W:	Mestu mál (mm) Hæð:	Lengd:	Þykkt:	Stútastaða
04-0101		1.550	600	1600	100	C-D
04-0102		1.550	600	1600	100	C-D
04-0103		1.550	600	1600	100	C-D
04-0104		1.550	600	1600	100	C-D
04-0105		1.550	600	1600	100	C-D
04-0106		1.550	600	1600	100	**C-D**
04-0107		1.550	600	1600	100	C-D
04-0108		1.550	600	1600	100	C-D
04-0109		1.550	600	1600	100	C-D
04-0110		1.550	600	1600	100	C-D
04-0111		1.550	600	1600	100	C-D
04-0112		1.550	600	1600	100	C-D
04-0113		1.550	600	1600	100	C-D
04-0114		1.550	600	1600	100	C-D
04-0115		1.550	600	1600	100	C-D
04-0116		1.550	600	1600	100	C-D
04-0117		1.550	600	1600	100	C-D
04-0118		1.550	600	1600	100	C-D
04-0119		1.550	600	1600	100	C-D
04-0120		1.550	600	1600	100	C-D
04-0121		1.550	600	1600	100	C-D
04-0122		1.550	600	1600	100	A-B
04-0123		1.550	600	1600	100	A-B
04-0124		1.550	600	1600	100	A-B
04-0125		1.550	600	1600	100	A-B
04-0126		1.550	600	1600	100	A-B
04-0127		1.550	600	1600	100	A-B
04-0128		1.550	600	1600	100	A-B
04-0129		1.550	600	1600	100	A-B
04-0130		1.550	600	1600	100	A-B
04-0131		1.550	600	1600	100	A-B
04-0132		1.550	600	1600	100	A-B
04-0133		1.550	600	1600	100	A-B
04-0134		1.550	600	1600	100	A-B
04-0135		1.550	600	1600	100	A-B
04-0136		1.550	600	1600	100	A-B
04-0137		1.550	600	1600	100	A-B
04-0138		1.550	600	1600	100	A-B
04-0139		1.550	600	1600	100	A-B
04-0140		1.550	600	1600	100	A-B
04-0141		1.550	600	1600	100	A-B
04-0142		1.550	600	1600	100	A-B

Alls: 65.100 W

Ath:

Ofnaskrá

Verk: Álhella 14 hús E

Nr. á ofni:	Rými:	Útreiknuð afköst W:	Mestu mál (mm) Hæð:	Lengd:	Þykkt:	Stútastaða
05-0101		1.790	600	1600	100	C-D
05-0102		1.790	600	1600	100	C-D
05-0103		1.790	600	1600	100	C-D
05-0104		1.790	600	1600	100	C-D
05-0105		1.790	600	1600	100	C-D
05-0106		1.790	600	1600	100	**C-D**
05-0107		1.790	600	1600	100	C-D
05-0108		1.790	600	1600	100	C-D
05-0109		1.790	600	1600	100	C-D
05-0110		1.790	600	1600	100	C-D
05-0111		1.790	600	1600	100	C-D
05-0112		1.790	600	1600	100	C-D
05-0113		1.790	600	1600	100	C-D
05-0114		1.790	600	1600	100	C-D
05-0115		1.790	600	1600	100	C-D
05-0116		1.790	600	1600	100	C-D
05-0117		1.790	600	1600	100	C-D
05-0118		1.790	600	1600	100	C-D
05-0119		1.790	600	1600	100	C-D
05-0120		1.510	600	1600	100	A-B
05-0121		1.510	600	1600	100	A-B
05-0122		2.430	600	1600	100	A-B
05-0123		2.430	600	1600	100	A-B
05-0124		2.430	600	1600	100	A-B
05-0125		2.430	600	1600	100	A-B
05-0126		2.430	600	1600	100	A-B
05-0127		2.430	600	1600	100	A-B
05-0128		2.430	600	1600	100	A-B
05-0129		2.430	600	1600	100	A-B
04-0130		2.430	600	1600	100	A-B
05-0131		2.430	600	1600	100	A-B
05-0132		2.430	600	1600	100	A-B
05-0133		2.430	600	1600	100	A-B
05-0134		2.430	600	1600	100	A-B
05-0135		2.430	600	1600	100	A-B

Alls: 71.050 W

Ath:

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Reikn.	JKR	Ágúst '20	Útgefið:	23.07.2021
Teikn.	JKR	Ágúst '20	Kvarði:	Enginn
Ath.				
Samþ.				

ÁLHELLA 14
Hafnarfirði

Nr. 2-10

Verkhluti
OFNASKRÁ, TENGIGRIND OG TAFLA YFIR TÖPPUNAR-STAÐI.

Jón Kristjánsson
Byggingaverkfræðingur
VJK ehf
Stórhöfða 12
110 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt. 210754-4629
Netfang: jokris54@gmail.com